



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

洛阳市西工区红山街道办事处
蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目

绩效评价报告

评价形式：综合评价

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构：财政部门 ☐ 预算部门 ☐

第三方评价（中介机构 ☒ 专家组 ☐）

委托单位：洛阳市西工区财政局

项目单位：洛阳市西工区红山街道办事处

评价单位：洛阳天诚会计师事务所有限公司

评价日期：2024年11月29日



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

摘 要

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）》《项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）》《河南省财政厅关于印发等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（豫发〔2019〕10号）》和《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见（洛政〔2011〕99号）》要求，洛阳市西工区财政局委托洛阳天诚会计师事务所有限公司于2024年10月21日至11月29日，依据洛阳市西工区红山街道办事处提供的项目情况汇总资料，按照科学规范、公正公开的原则，采用听取汇报、现场考察、座谈等评价方法，对洛阳市西工区红山街道办事处负责实施的蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

该项目工程质量经验收合格，草莓大棚已投入使用，公众满意度较高；资金使用规范；成本控制情况有待根据工程结算审计结果进行认定；项目实施过程、财务核算有待加强。

我们采用现场调查法、目标任务法、对比分析法等方法相结合，经评定，本项目综合得分为82.5分，绩效等级为良好。



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、项目单位绩效报告情况	2
三、绩效评价工作情况	3
(一) 绩效评价目的	3
(二) 绩效评价原则	3
(三) 绩效评价指标体系	3
(四) 绩效评价方法	4
四、绩效评价指标分析情况	4
(一) 项目资金情况分析	4
(二) 项目实施情况分析	5
(三) 项目绩效情况分析	7
五、综合评价情况及评价结论	8
六、存在的问题及建议	8
(一) 存在的问题	8
(二) 建议	11
七、其他需说明的问题	12



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

洛阳市西工区红山街道办事处 蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目 财政支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）》《项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）》《河南省财政厅关于印发等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（豫发〔2019〕10号）》和《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见（洛政〔2011〕99号）》要求，洛阳市西工区财政局委托洛阳天诚会计师事务所有限公司于2024年10月21日至11月29日，依据洛阳市西工区红山街道办事处提供的项目情况汇总资料，按照科学规范、公正公开的原则，采用听取汇报、现场考察、座谈等评价方法，对洛阳市西工区红山街道办事处负责实施的蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位基本情况

洛阳市西工区红山街道办事处位于汉宫路59号，东与老城区邙山街道相连，西与新安县磁涧镇相邻，北与孟津县麻屯镇连接，南与涧西区工农街道接壤，下辖18个社区，即：樱桃沟社区、圪垯头社区、徐坑社区、史家湾社区、王村沟社区、枣园社区、张岭社区、唐屯社区、下沟社区、柿园社区、后李社区、蒋沟社区、上寨社区、寨坪社区、纸坊社区、白湾社区、党湾社区、杨冢社区。街道办事处设置“五办五中心”，即党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室，文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社区治安综合治理中



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

心、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

2. 项目基本情况

2023年1月，洛阳市乡村振兴局召开会议要聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，严格落实市委“151”工作部署，按照“12366”工作思路，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。洛阳市西工区红山街道办事处为配合上述工作，结合蒋沟社区发展规划集资源条件等建设蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目。

本项目位于蒋沟社区以北，紧邻周山大道与邙岭大道，距离市中心较近，地理位置优越。通过建设草莓采摘园，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，创造就业机会。截止目前，西工区红山街道附近丰富的草莓资源没有得到很好的开发利用，产业化程度较低，初级产品多，品质不高，农户种植分散，缺乏有效带动。随着项目的实施，将聚焦产业化经营方式，积极带动当地草莓种植户标准化种植。该项目作为以红山欢乐谷为中心的樱桃特色产业沟域的延伸，将会对当地旅游经济做一个有效的补充，促进乡村增值增效。

（二）项目绩效目标

本项目计划投资 187.70 万元，占地约 34 亩，建设种植温室大棚 13 座。同时完善项目区供电、给排水、智能监控系统、大门等配套基础设施。项目建成后要进一步实现拓展脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。

二、项目单位绩效报告情况

本次绩效评价项目由洛阳市西工区红山街道办事处组织实施。

按照绩效评价的要求，红山街道办事处较认真地组织了项目自评工作，分别完成了事前、事中、事后项目绩效自评报告。自评报告内容由项目概况、项目可行性论证、项目预算论证、项目绩效论证、项目论证总体结论等部分组成。项目自评报告内容较完整，评价结果客观公正。



三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次开展蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目绩效评价的目的在于通过对项目实施情况的调查以及项目资金使用情况的核查，对项目的完成程度、预算控制、社会效益等进行评估，从项目相关制度建设及执行，项目投入产出的成效方面，项目能力建设和影响力进行客观公正的评价。监督和督促资金使用单位更加科学、合理地使用财政资金，总结和发现财政资金投入和使用过程中的经验和存在的问题，为今后类似项目的实施提出改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效率，促进公共资源有效合理配置，实现财政支出效益最大化。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法；
2. 公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督；
3. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果可清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（三）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据指标与项目效果的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效果设定分值，其中：决策 15 分、过程 15 分、产出 30 分、效果 40 分，然后在决策、过程、产出、效果设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。

绩效级别分为 4 个等级：（1）综合得分 90（含）-100 分：优；（2）



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

综合得分 80（含）-90 分：良；（3）综合得分 60（含）-80 分：中；（4）综合得分 60 分以下：差。具体指标体系详见后附表。

（四）绩效评价方法

本次绩效评价小组通过听取项目情况的汇报、检查核对项目资金预算资料、项目立项文件以及项目合同招标、实施、结算等项目的执行资料，项目收文明细账及原始凭证等财务资料；收集、整理、分析评价基础资料和数据；对项目实施情况进行现场查看及发放调查问卷等方法开展绩效评价工作。



四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

该项目投资估算 187.70 万元，经西工区财政评审后投资 126.72 万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

截止 2024 年 10 月 31 日，已实际到位资金 96.24 万元，包含施工及设计费用。

2. 项目资金使用情况分析

该项目累计完成投资额 962,373.43 元，其中工程施工费用 932,373.43 元，设计费用 30,000.00 元。资金全部来自财政衔接推进乡村振兴补助资金。按照签订的项目施工合同，合同价为 1,263,000.00 元，截止绩效评价日，已累计支付 932,373.43 元，项目结算审计结果未出。按照签订的设计合同，合同金额为 30,000.00 元，已支付完毕。

3. 项目资金管理情况分析

为了充分发挥财政资金的作用，做到合理使用和节约资金，提高资金使用效益，该项目在支付范围、流程等方面符合相关规定，资金使用合理，资金直接拨付项目承建等相关单位。但账务处理中的发票开具不合规，财务审核过程还需完善。

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

根据社区“4+2”工作法，2023 年 5 月 20 日蒋沟社区支部委员会提议建设蒋盛生态农业科技园（一期）项目，2023 年 5 月 23 日项目通过社区“两委”班子会商议，2023 年 5 月 30 日通过社区党员大会审议，2023 年 6 月 1 日通过居民代表会议决议。2023 年 6 月 2 日蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目决议内容公示，2023 年 6 月 6 日实施结果公示。

2023 年 8 月 18 日，洛阳市西工区发展和改革委员会《关于洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目可行性研究报告的批复（西发改审批（2023）65 号）》同意实施该项目，并以此为据办理相关手续。



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，洛阳市西工区红山街道办事处委托河南省立为信工程咨询有限公司于 2023 年 9 月 17 日发布“洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目竞争性磋商公告”，2023 年 9 月 28 日在洛阳市公共资源交易中心评标十二室进行竞争性磋商，最终确定林竣建设有限公司为成交单位，成交价 1,263,000.00 元，同日发布成交结果公告，签订项目施工合同，并于同日开工，2023 年 10 月 27 日项目竣工。



项目建设过程中成立项目管理领导小组，组长统筹全局，对整个项目实施进行安排、分工、督促、监管，副组长负责具体工作。项目管理小组对整个施工过程实时监管，发现问题及时汇报给组长找出解决方案后及时解决问题，确保工程按照计划有序进行。项目竣工后施工单位提出竣工验收申请，2023 年 11 月 10 日红山街道办事处组织监理单位（河南盛地工程管理有限公司）及施工单位（林竣建设有限公司）对整个项目进行竣工验收，验收组认为项目已按施工合同要求完成，符合有关标准的规定，同意验收，验收结果：



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

合格。

2. 项目管理情况分析

蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，督促项目各项工作的有效实施。项目实施单位严格按照相关法律法规，与监理单位、施工单位一起共同对项目进行全过程、全方位的监督管理。项目竣工后项目实施单位组织监理单位、施工单位进行了验收，各项目参与单位紧密配合，各尽其责，使项目建设各项工作稳步推进。

项目资金全部为市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金均用于项目建设。项目的实际支出符合财经法规和财务管理规定，资金使用合理，但账务处理中的发票开具不合规。项目目前还未完成结算审计。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

该项目计划投资 187.70 万元，根据投资评审报告（豫凯桥审字[2023]第 3230 号）项目预算金额 126.72 万元，截止 2024 年 10 月 31 日，项目资金共支付 96.24 万元，其中：施工费 93.24 万元，设计费 3 万元。施工费因最终结算审计结果未出，项目的经济性无法做出评价。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目于 2023 年 9 月 28 日开工建设，2023 年 10 月 27 日竣工，未超过计划工期。

（2）项目完成质量

2023 年 11 月 25 日建设单位洛阳市西工区红山街道办事处、施工单位林竣建设有限公司、监理单位河南盛地工程管理有限公司对该项目进行了验收，



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

验收结果：合格。

3. 项目的效益性分析

评价小组对蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目进行了现场调查，从现场情况来看，该项目基本按照建设要求完成且已投入使用。已完成了一季草莓的种植，实现一期收入，承包方已按照上级拨付资金的 6% 上缴财政，红山街道办事处按照前期带贫协议的要求向 13 个社区 60 个脱贫户及监测对象发放收益的 60%，巩固拓展了脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

五、综合评价情况及评价结论

该项目资金使用规范，成本控制情况根据结算审计结果进行认定。竞争性磋商、监督检查等程序符合相关要求，项目工程质量经验收合格，取得了较好的社会效益，社会公众满意度较高。

绩效评价小组经过调查分析和总结，确定了蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目绩效评价指标。采用现场调查法、目标任务法等相结合，经评定，本项目综合得分为 82.5 分，绩效等级为良好，详见后附评分表。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 以下项目实施过程不规范

（1）洛阳市西工区红山街道办事处于 2023 年 11 月 10 日组织项目施工单位、监理单位验收，未见设计单位洛阳市规划建筑设计研究院有限公司参加，也未见设计单位在工程验收单上签字确认。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 第 6.0.6 条规定：建设单位收到工程竣工验收报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。单位工程竣工验收时，设计单位应就工程质量是否符合施工图设计文件的要求予以确认。



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

(2) 蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目建设种植温室大棚 14 座，同时完善项目区供电、给排水、智能监控系统、大门等配套基础设施。经实地查看，未见建设大门配套设施，也未见项目相关的变更手续。

2. 未按照合同约定付款

2023 年 9 月 28 日，洛阳市西工区红山街道办事处与施工方林竣建设有限公司签订项目施工合同，合同金额 1,263,000.00 元。依据合同第六条付款方式的约定“合同签订后，付工程预付款不低于合同总价的 40%，工程按进度付款，至工程竣工，付至工程款的 80%，工程验收后以区审计部门审计结果为结算依据，付剩余工程款。”经检查项目财务资料，项目竣工后总共付款金额为 932,373.43 元，占合同总金额的 73.82%，不符合合同约定的付款进度。

3. 项目资料与实际建设内容不相符

2023 年 8 月 2 日洛阳市西工区红山街道办事处与洛阳市规划建筑设计研究院有限公司签订设计合同，设计内容为建设 14 座温室大棚，项目建成后，评价小组经实地查看建设大棚为 14 座。但根据红山街道办事处提交的项目汇总资料中，项目立项审批手续、可研的批复、预算投资评审报告、事前、事中、事后自评报告中建设均为 13 座温室大棚，项目资料编辑归整与实际建设内容不相符。

4. 项目资料前后不一致

(1) 根据 2023 年 6 月 8 日《蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目申报入库报告》中提供的内容“增加社区集体经济收入约 80 万元”。另根据 2023 年 9 月 17 日的《事前评价报告绩效目标批复表》中“村集体经济年收入 ≥ 10 万元，加入合作社、村集体经济组织人数 ≥ 1500 人”，《事后评价报告项目支出绩效自评表》中“加入合作社人口 1400 人”。资料前后数据不一致，没有可比性。

(2) 2023 年 3 月 2 日洛阳市西工区红山街道蒋沟社区股份经济合作社



与承包方李佳争签订温室大棚一期合同，合同第三项其他事宜第四条约定“项目的纯利润支付地租和每年向红山街道脱贫办缴纳衔接资金的 6%用于扶贫（缴纳期限五年，缴纳期满后不再缴纳）其余收益 40%归甲方，60%归乙方所有”。另依据西工区红山街道社区集体经济项目（蒋盛生态农业科技园一期）带贫协议书第四条约定“带贫时限 2024 年 1 月-2026 年 12 月”，即三年。承包合同与带贫协议的 6%收益上缴期限不一致。

5. 项目发票开具不合规

洛阳市西工区红山街道办事处于 2023 年 9 月 28 日与项目中标方林竣建设有限公司签订项目施工合同。根据西工区农业农村局 2023 年 9 月记 8#、12 月记 20#凭证林竣建设有限公司申请付款，付款总金额为 932,373.43 元，并开具发票，发票抬头均为“洛阳市西工区农业农村局”。根据国家税务总局的规定，发票应按照国家业务由提供服务一方向接受服务一方开具。如果付款方与合同签订方不一致，应当签订三方协议，明确各方的权利和义务。

6. 绩效管理工作以下方面有待进一步加强

（1）2023 年 8 月 18 日，洛阳市西工区和发展改革委员会对该项目的可行性研究报告进行了批复，但 2023 年 9 月 17 日西工区红山街道办事处才进行了事前绩效评估，出具财政支出绩效评价报告，晚于发改委批复时间。2023 年 10 月 27 日项目已经竣工，2023 年 11 月 10 日组织项目验收，2023 年 1 月进行了事后绩效评估，出具财政支出绩效评价报告。

（2）根据洛阳市西工区红山街道办事处提供的关于蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目的绩效指标设置中的数量指标“加入合作社、村集体经济组织人数 1400 人”，蒋沟社区实际村集体经济人数为 1400 人，不存在项目建成使用后新加入集体经济的人员，该指标设置实用性不强；效益指标中的社会效益指标“带动街道全部脱贫户及监测对象 184 人”，根据红山街道办事处提供的脱贫收益户及监测对象明细人数为 60 人，与指标设置中的 184 人相差较大，不符合实际，指标设置不合理。



(3) 根据 2023 年 6 月 8 日《蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目申报入库报告》中提供的内容“年产量可达 32 万斤，增加社区集体经济收入约 80 万元”，《事后评价报告项目支出绩效自评表》中“村集体经济年增收 70 万元以上”。根据评价小组实地调查，一期草莓产量为 3 万斤，增加社区集体经济收入约 1 万元，实际完成情况与目标值相差甚远。

(二) 建议

1. 项目实施过程严格按照程序进行

基本建设程序是基本建设全过程中各项工作必须遵循的先后顺序，是从事建设工作的各有关部门和人员都必须严格遵守的原则，是项目建设得以顺利进行的内置程序。建议项目单位严格按照流程进行，完善项目各阶段的手续，保证项目建设客观、公正地实施，保证项目信息公开化、透明化。

2. 严格按照合同约定付款

建议项目单位应加强对合同履行的监控，及时发现并处理潜在的付款问题，以防因违约给自身带来风险。

3. 加强对项目的规范化管理

建议项目单位严格按照规划内容实施，进行定期的项目评审和反馈，并建立有效的沟通机制，确保信息的及时和准确传递，确保实际建设内容与前期目标一致。

4. 加强项目资料的审核过程

建议项目实施方加强内部沟通，定期举行会议，审查项目计划，并根据实际情况及时调整。规范文件编制，严格按照时间节点和职责分工进一步规范，保证资料的准确性和真实性。

5. 加强财务审核程序，规范财务管理制度



建议加强对原始凭证的审核，确保其准确、真实、完整。制定详细的财务审核工作流程和标准，明确审核人员的职责和权限，确保审核工作的规范化和标准化。并加强对财务审核制度和流程的监督和检查，及时发现和纠正审核工作中存在的问题和不足。

6. 加强和完善绩效评价工作，建立科学完整的评价体系

项目实施单位对绩效管理评价工作的开展未落实到位，建议其加强组织领导，从源头上提升各部门、各项目实施单位对预算绩效管理的认识，强化绩效自评工作的指导、监督，积极运用评价结果，提高资金使用效率。另建议项目实施单位结合项目实际情况、根据项目预期的收益设定合理可行的财政支出绩效评价指标，保证财政支出评价工作的顺利进行。同时选择客观、实用、准确的财政支出绩效评价方法，保证评价工作的正常稳定进行。

七、其他需说明的问题

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料下，结合应有的职业判断做出可靠的评价结论。



附表

洛阳市红山街道办事处蒋盛生态农业科技园建设（一期）项目绩效评价指标表

指标层次及名称			指标解释	评价标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
决策 (15分)	项目立项 (8分)	项目立项规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	全部符合，得3分；符合其中两项，得2分；符合其中一项，得1分；符合一项以下，得0分。	3
		绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合，得3分；符合其中三项，得2分；符合其中两项，得1分；符合其中一项或以下，得0分	2
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合，得2分；符合其中三项，得1.5分；符合其中两项，得1分；符合其中一项，得0.5分；符合一项以下，得0分。	0.5
	资金落实 (7分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率≥90%时，得分4分；90%>资金到位率≥80时，得分3分；资金到位率<80%时，得分0分。	4



指标层次及名称			指标解释	评价标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
过程 (15分)		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	到位及时率≥90%时，得3分；90%>到位及时率≥80%时，得2分；到位及时率<80%时，得0分	3
		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评分要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	每满足1项得1.5分。	3
	业务管理 (9分)	制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、结算审核报告等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	全部符合，得3分；符合其中三项，得2分；符合其中两项，得1分；符合其中一项，得0.5分；符合一项以下，得0分。	3
		项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	全部符合，得3分；符合其中一项，得2分；符合一项以下，得0分。	3
	财务管理 (14分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理方法；②项目资金管理方法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合，得2分；符合其中一项，得1分；符合一项以下，得0分。	2



指标层次及名称			指标解释	评价标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
产出 (30分)		资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理程序以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合，得2分；符合其中四项，得1.5分；符合其中三项，得1分；符合其中两项，得0.5分；符合其中一项以下，得0分。	2
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合，得2分；符合其中一项，得1分；符合一项以下，得0分。	1
	数量指标 (10分)	14座温室大棚 (5分)	反映项目实际建设完成后的温室大棚的数量是否达到预期目标。	≥14座，得5分；10座≤大棚数量<14座，得3分；<10座，得0分。	5
		年产量达32万斤 (5分)	反映项目建成后每年能达到的年产量。	≥32万斤，得5分；20万斤≤年产量<32万斤，得3分；10万斤≤年产量<20万斤，得2分；<10万斤，得1分；无产量，得0分。	1
	质量指标 (10分)	项目建设合格率 (5分)	反映项目建成后是否能达到相应的合格标准。	合格，得5分；不合格，得0分。	5



指标层次及名称			指标解释	评价标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
		温室大棚使用率 (5分)	反映项目建成使用后的使用频率。	≥80%，得5分；50%≤使用率<80%，得3分；<50%，得0分	5
	时效指标 (5分)	完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%	完成及时率≤10%时，得5分；10%<完成及时率≤15%时，得3分；15%<完成及时率≤20%时，得2分；20%<完成及时率≤25%时，得1分；25%<完成及时率时，得0分。	5
	成本指标 (5分)	控制工程成本不超预算(3分)	反映项目支出是否不超预算金额。	不超预算，得3分；超预算，得0分	3
		节约人力成本、大棚使用损耗费用 (2分)	反映项目建成后是否能够节约人工成本，减少温室大棚的损耗。	符合，得2分；不符合，得0分	2
	经济效益 (20分)	增加社区集体经济收入总额 (10分)	反映项目建成后带来社区经济的增长额达到70万元。	≥70万元，得10分；50万元≤增加经济额<70万元，得5分；<50万元，得1分；无收入，得0分。	1



指标层次及名称			指标解释	评价标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
效益 (40分)		增加13个社区49户脱贫户及监测户的收入的户数 (10分)	反映项目建成后是否增加了脱贫户及监测户的收入的户数。	≥49户，得10分；25户≤脱贫户及监测户数<49户，得5分；<25户，得0分	10
	社会效益 (6分)	增加社区劳动力就业人数（6分）	反映项目建成后带动当地劳动力人数。	≥100人，得6分；50人≤人口数<100人，得5分；30人≤人口数<50人，得3分；<30人，得0分。	5
		无空气污染、无水污染（4分）	反映项目建成后是否造成空气污染以及水污染。	否，得4分；是，得0分。	4
	生态效益 (8分)	项目持续发挥带来的收益年限达到10年以上 (4分)	反映项目建成使用后持续带来的收益年数。	≥10年，得4分；5年≤年限<10年，得3分；<10年，得0分。	4
	满意度指标 (6分)	发展产业脱贫人口及监测对象满意度（6分）	反映项目达到产业脱贫人口及监测对象的满意程度。	满意，得6分；不满意，得0分。	6
合计		100			82.5

洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园

建设（一期）项目绩效评价问卷调查表

电话访问

1、您对巩固脱贫攻坚、乡村振兴是否了解？

☒ A、了解 ☐ B、较了解 ☐ C、基本了解 ☐ D、不了解

2、您对在辖区内建设生态农业科技园是否满意？

☒ A、满意 ☐ B、不满意 ☐ C、无所谓

3、您认为蒋盛生态农业科技园的日常管理是否符合相关规定？

☒ A、符合 ☐ B、不符合 ☐ C、不清楚

4、您对蒋盛生态农业科技园的未来发展前景如何看待？

☒ A、发展前景好 ☐ B、发展前景一般 ☐ C、发展前景差

5、您认为蒋盛生态农业科技园对社区经济发展是否有积极作用？

☒ A、作用重大 ☐ B、作用较大 ☐ C、作用很小 ☐ D、没有

6、您认为蒋盛生态农业科技园是否增加了脱贫户的收益？

☒ A、增加了 ☐ B、没变化 ☐ C、不了解

7、建设蒋盛生态农业科技园是否解决了当地社区群众就业问题？

☒ A、解决 ☐ B 未解决 ☐ C、不了解

8、您对蒋盛生态科技园建设项目有没有什么意见或建议？

☒ A、没有 ☐ B、有（请写在横线上）

调查时间： 2020.11.18

洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园

电话访问

建设（一期）项目绩效评价问卷调查表

1、您对巩固脱贫攻坚、乡村振兴是否了解？

☒ A、了解 B、较了解 C、基本了解 D、不了解

2、您对在辖区内建设生态农业科技园是否满意？

☒ A、满意 B、不满意 C、无所谓

3、您认为蒋盛生态农业科技园的日常管理是否符合相关规定？

☒ A、符合 B、不符合 C、不清楚

4、您对蒋盛生态农业科技园的未来发展前景如何看待？

☒ A、发展前景好 B、发展前景一般 C、发展前景差

5、您认为蒋盛生态农业科技园对社区经济发展是否有积极作用？

☒ A、作用重大 B、作用较大 C、作用很小 D、没有

6、您认为蒋盛生态农业科技园是否增加了脱贫户的收益？

☒ A、增加了 B、没变化 C、不了解

7、建设蒋盛生态农业科技园是否解决了当地社区群众就业问题？

☒ A、解决 B、未解决 C、不了解

8、您对蒋盛生态科技园建设项目有没有什么意见或建议？

☒ A、没有 B、有（请写在横线上）

调查时间： 2019.11.18

洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园

建设（一期）项目绩效评价问卷调查表

电话访问

1、您对巩固脱贫攻坚、乡村振兴是否了解？

☒ A、了解 B、较了解 C、基本了解 D、不了解

2、您对在辖区内建设生态农业科技园是否满意？

☒ A、满意 B、不满意 C、无所谓

3、您认为蒋盛生态农业科技园的日常管理是否符合相关规定？

☒ A、符合 B、不符合 C、不清楚

4、您对蒋盛生态农业科技园的未来发展前景如何看待？

☒ A、发展前景好 B、发展前景一般 C、发展前景差

5、您认为蒋盛生态农业科技园对社区经济发展是否有积极作用？

☒ A、作用重大 B、作用较大 C、作用很小 D、没有

6、您认为蒋盛生态农业科技园是否增加了脱贫户的收益？

☒ A、增加了 B、没变化 C、不了解

7、建设蒋盛生态农业科技园是否解决了当地社区群众就业问题？

☒ A、解决 B、未解决 C、不了解

8、您对蒋盛生态科技园建设项目有没有什么意见或建议？

☒ A、没有 B、有（请写在横线上）

调查时间： 2011.11.18

洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园

建设（一期）项目绩效评价问卷调查表 电话访问

1、您对巩固脱贫攻坚、乡村振兴是否了解？

☒ A、了解 B、较了解 C、基本了解 D、不了解

2、您对在辖区内建设生态农业科技园是否满意？

☒ A、满意 B、不满意 C、无所谓

3、您认为蒋盛生态农业科技园的日常管理是否符合相关规定？

☒ A、符合 B、不符合 C、不清楚

4、您对蒋盛生态农业科技园的未来发展前景如何看待？

☒ A、发展前景好 B、发展前景一般 C、发展前景差

5、您认为蒋盛生态农业科技园对社区经济发展是否有积极作用？

☒ A、作用重大 B、作用较大 C、作用很小 D、没有

6、您认为蒋盛生态农业科技园是否增加了脱贫户的收益？

☒ A、增加了 B、没变化 C、不了解

7、建设蒋盛生态农业科技园是否解决了当地社区群众就业问题？

☒ A、解决 B 未解决 C、不了解

8、您对蒋盛生态科技园建设项目有没有什么意见或建议？

☒ A、没有 B、有（请写在横线上）

调查时间： 2020.11.18

洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园

建设（一期）项目绩效评价问卷调查表

电话访问

1、您对巩固脱贫攻坚、乡村振兴是否了解？

☒ A、了解 B、较了解 C、基本了解 D、不了解

2、您对在辖区内建设生态农业科技园是否满意？

☒ A、满意 B、不满意 C、无所谓

3、您认为蒋盛生态农业科技园的日常管理是否符合相关规定？

☒ A、符合 B、不符合 C、不清楚

4、您对蒋盛生态农业科技园的未来发展前景如何看待？

☒ A、发展前景好 B、发展前景一般 C、发展前景差

5、您认为蒋盛生态农业科技园对社区经济发展是否有积极作用？

☒ A、作用重大 B、作用较大 C、作用很小 D、没有

6、您认为蒋盛生态农业科技园是否增加了脱贫户的收益？

☒ A、增加了 B、没变化 C、不了解

7、建设蒋盛生态农业科技园是否解决了当地社区群众就业问题？

☒ A、解决 B 未解决 C、不了解

8、您对蒋盛生态科技园建设项目有没有什么意见或建议？

☒ A、没有 B、有（请写在横线上）

调查时间： 2022.11.18

洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园

建设（一期）项目绩效评价问卷调查表

电话访问

1、您对巩固脱贫攻坚、乡村振兴是否了解？

A、了解 B、较了解 C、基本了解 D、不了解

2、您对在辖区内建设生态农业科技园是否满意？

A、满意 B、不满意 C、无所谓

3、您认为蒋盛生态农业科技园的日常管理是否符合相关规定？

A、符合 B、不符合 C、不清楚

4、您对蒋盛生态农业科技园的未来发展前景如何看待？

A、发展前景好 B、发展前景一般 C、发展前景差

5、您认为蒋盛生态农业科技园对社区经济发展是否有积极作用？

A、作用重大 B、作用较大 C、作用很小 D、没有

6、您认为蒋盛生态农业科技园是否增加了脱贫户的收益？

A、增加了 B、没变化 C、不了解

7、建设蒋盛生态农业科技园是否解决了当地社区群众就业问题？

A、解决 B 未解决 C、不了解

8、您对蒋盛生态科技园建设项目有没有什么意见或建议？

A、没有 B、有（请写在横线上）

调查时间： 2019.11.18

洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园

建设（一期）项目绩效评价问卷调查表

电话访问

1、您对巩固脱贫攻坚、乡村振兴是否了解？

A、☒了解 B、较了解 C、基本了解 D、不了解

2、您对在辖区内建设生态农业科技园是否满意？

A、☒满意 B、不满意 C、无所谓

3、您认为蒋盛生态农业科技园的日常管理是否符合相关规定？

A、☒符合 B、不符合 C、不清楚

4、您对蒋盛生态农业科技园的未来发展前景如何看待？

A、☒发展前景好 B、发展前景一般 C、发展前景差

5、您认为蒋盛生态农业科技园对社区经济发展是否有积极作用？

A、☒作用重大 B、作用较大 C、作用很小 D、没有

6、您认为蒋盛生态农业科技园是否增加了脱贫户的收益？

A、☒增加了 B、没变化 C、不了解

7、建设蒋盛生态农业科技园是否解决了当地社区群众就业问题？

A、☒解决 B、未解决 C、不了解

8、您对蒋盛生态科技园建设项目有没有什么意见或建议？

A、☒没有 B、有（请写在横线上）

调查时间：2021.11.18

洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园

建设（一期）项目绩效评价问卷调查表

1、您对巩固脱贫攻坚、乡村振兴是否了解？

A、☒ 了解 B、较了解 C、基本了解 D、不了解

2、您对在辖区内建设生态农业科技园是否满意？

A、☒ 满意 B、不满意 C、无所谓

3、您认为蒋盛生态农业科技园的日常管理是否符合相关规定？

A、☒ 符合 B、不符合 C、不清楚

4、您对蒋盛生态农业科技园的未来发展前景如何看待？

A、☒ 发展前景好 B、发展前景一般 C、发展前景差

5、您认为蒋盛生态农业科技园对社区经济发展是否有积极作用？

A、☒ 作用重大 B、作用较大 C、作用很小 D、没有

6、您认为蒋盛生态农业科技园是否增加了脱贫户的收益？

A、☒ 增加了 B、没变化 C、不了解

7、建设蒋盛生态农业科技园是否解决了当地社区群众就业问题？

A、☒ 解决 B 未解决 C、不了解

8、您对蒋盛生态科技园建设项目有没有什么意见或建议？

A、☒ 没有 B、有（请写在横线上）

调查时间： 2019.11.18

洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园

建设（一期）项目绩效评价问卷调查表 电话访问

1、您对巩固脱贫攻坚、乡村振兴是否了解？

A、☒了解 B、较了解 C、基本了解 D、不了解

2、您对在辖区内建设生态农业科技园是否满意？

A、☒满意 B、不满意 C、无所谓

3、您认为蒋盛生态农业科技园的日常管理是否符合相关规定？

A、☒符合 B、不符合 C、不清楚

4、您对蒋盛生态农业科技园的未来发展前景如何看待？

A、☒发展前景好 B、发展前景一般 C、发展前景差

5、您认为蒋盛生态农业科技园对社区经济发展是否有积极作用？

A、☒作用重大 B、作用较大 C、作用很小 D、没有

6、您认为蒋盛生态农业科技园是否增加了脱贫户的收益？

A、☒增加了 B、没变化 C、不了解

7、建设蒋盛生态农业科技园是否解决了当地社区群众就业问题？

A、☒解决 B 未解决 C、不了解

8、您对蒋盛生态科技园建设项目有没有什么意见或建议？

A、☒没有 B、有（请写在横线上）

调查时间：2019.11.18

洛阳市西工区红山街道办事处蒋盛生态农业科技园

建设（一期）项目绩效评价问卷调查表 电话访问

1、您对巩固脱贫攻坚、乡村振兴是否了解？

A、☒ 了解 B、较了解 C、基本了解 D、不了解

2、您对在辖区内建设生态农业科技园是否满意？

A、☒ 满意 B、不满意 C、无所谓

3、您认为蒋盛生态农业科技园的日常管理是否符合相关规定？

A、☒ 符合 B、不符合 C、不清楚

4、您对蒋盛生态农业科技园的未来发展前景如何看待？

A、☒ 发展前景好 B、发展前景一般 C、发展前景差

5、您认为蒋盛生态农业科技园对社区经济发展是否有积极作用？

A、☒ 作用重大 B、作用较大 C、作用很小 D、没有

6、您认为蒋盛生态农业科技园是否增加了脱贫户的收益？

A、☒ 增加了 B、没变化 C、不了解


7、建设蒋盛生态农业科技园是否解决了当地社区群众就业问题？

A、☒ 解决 B 未解决 C、不了解

8、您对蒋盛生态科技园建设项目有没有什么意见或建议？

A、☒ 没有 B、有（请写在横线上）

调查时间： 2021.11.18



206566

营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91410300171073271K

名称 洛阳天诚会计师事务所有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)


成立日期 1999年12月13日

法定代表人 何宝峰

营业期限 长期

经营范围 审计，注册资金验证，司法会计鉴定、财务咨询服务，业务培训，代理记账与纳税申报。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 洛阳市西工区八一南路5号中基大厦




登记机关

2020年10月28日

证书序号: 0009909

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇〇〇年十一月十二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 洛阳天诚会计师事务所有限公司

首席合伙人:

何宝峰

主任会计师:

经营场所:

洛阳市西工区八一南路中基大厦

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 41030005

批准执业文号: 豫财会协字 (1999) 116号

批准执业日期: 1999年11月25日