



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

洛阳市西工区红山街道办事处
王村沟6、8、9组安全饮水建设项目

绩效评价报告

评价形式：综合评价

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价机构：财政部门☐ 预算部门☐

第三方评价（中介机构☒ 专家组☐）

委托单位：洛阳市西工区财政局

项目单位：洛阳市西工区红山街道办事处

评价单位：洛阳天诚会计师事务所有限公司

评价日期：2024年11月29日





洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

摘 要

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）》《项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）》《河南省财政厅关于印发等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（豫发〔2019〕10号）》和《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见（洛政〔2011〕99号）》要求，洛阳市西工区财政局委托洛阳天诚会计师事务所有限公司于2024年10月21日至11月29日，依据洛阳市西工区红山街道办事处提供的项目情况汇总资料，按照科学规范、公正公开的原则，采用听取汇报、现场考察、座谈等评价方法，对洛阳市西工区红山街道办事处负责实施的红山街道王村沟6、8、9组安全饮水建设项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

该项目工程质量经验收合格，安全饮水项目已投入使用，公众满意度较高；资金使用规范；成本控制情况有待根据工程结算审计结果进行认定；项目实施过程有待加强。

我们采用现场调查法、目标任务法、对比分析法等方法相结合，经评定，本项目综合得分为90分，绩效等级为优。



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	2
二、项目单位绩效报告情况	2
三、绩效评价工作情况	3
（一）绩效评价目的	3
（二）绩效评价原则	3
（三）绩效评价指标体系	3
（四）绩效评价方法	4
四、绩效评价指标分析情况	4
（一）项目资金情况分析	4
（二）项目实施情况分析	5
（三）项目绩效情况分析	6
五、综合评价情况及评价结论	7
六、存在的问题和建议	7
（一）项目实施过程以下方面不规范	7
（二）事前绩效评估程序滞后	8
七、其他需说明的问题	8



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

洛阳市西工区红山街道办事处 王村沟6、8、9组安全饮水建设项目 财政支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）》《项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）》《河南省财政厅关于印发等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（豫发〔2019〕10号）》和《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见（洛政〔2011〕99号）》要求，洛阳市西工区财政局委托洛阳天诚会计师事务所有限公司于2024年10月21日至11月29日，依据洛阳市西工区红山街道办事处提供的项目资料，按照科学规范、公正公开的原则，采用听取汇报、现场考察、座谈等评价方法，对红山街道王村沟6、8、9组安全饮水建设项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位基本情况

洛阳市西工区红山街道办事处位于汉宫路59号，东与老城区邙山街道相连，西与新安县磁涧镇相邻，北与孟津县麻屯镇连接，南与涧西区工农街道接壤，下辖18个社区，即：樱桃沟社区、圪垯头社区、徐坑社区、史家湾社区、王村沟社区、枣园社区、张岭社区、唐屯社区、下沟社区、柿园社区、后李社区、蒋沟社区、上寨社区、寨坪社区、纸坊社区、白湾社区、党湾社区、杨冢社区。街道办事处设置“五办五中心”，即党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室，文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社区治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心。



2023年9月，根据《洛阳市人民政府关于西工区部分街道行政区划调整的批复（洛政文〔2023〕82号）》“为进一步推进中心城区协调发展，形成城市区、街道、社区职责清晰、管理科学、规范有序的行政管理机制，经市政府常务会议研究决定，对你区街道社区进行优化调整，具体内容如下：将红山街道的杨冢社区、寨坪社区党湾社区、纸坊社区、史家湾社区、圪垱头社区、王村沟社区、徐坑社区、樱桃沟社区9个社区析出，成立金水湖街道。”目前，该建设项目由金水湖街道办事处负责。

2. 项目基本情况

本项目位于红山街道西部王村沟村，项目地王村沟6、8、9组原有吃水靠自家打的浅井吃水，若遇长期干旱，水位下降，不能满足正常用水，早起实施的部分供水工程，经多年运行，存在较多问题，管道老化，严重影响生活质量。红山街道王村沟6、8、9组安全饮水建设项目由西工区红山街道办事处申报，项目预计资金240.2万元，其中工程建设资金199.26万元，工程勘察、设计费用6.99万元，工程监理费用6.58万元，工程其他费用27.37万元，资金由区财政解决。项目主要内容包括：铺设聚乙烯管道DE90长5222米，DE25长984米，砌筑水表井123座，安装水表123块，阀门井4个，安装无塔供水器一台及其他配套设施。

（二）项目绩效目标

红山街道王村沟6、8、9组安全饮水建设项目完成后，可保障王村沟社区6、8、9组123户430人能够饮用自来水，提高群众安全饮水保障水平，改善群众生活。为社区提供良好的生活环境与卫生条件，方便群众生活，改善人居环境，对促进红山街道经济发展有积极的作用，助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、项目单位绩效报告情况

本次绩效评价项目由洛阳市西工区红山街道办事处负责实施。

按照绩效评价的要求，红山街道办事处较认真地组织了项目自评工作，分别完成了事前、事中、事后项目绩效自评报告。自评报告内容由项目概况、项



目可行性论证、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效完成情况、主要经验及做法、存在的问题和建议等部分组成。项目自评报告内容较完整，评价结果客观公正。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和效率，开展本次绩效评价。旨在通过对项目实施情况的调查以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面，项目能力建设和影响力方面进行客观公正的评价，监督和督促资金使用单位更加科学、合理使用财政资金，总结和发现财政资金投入和使用过程中的经验和存在问题，为今后类似项目的实施提出改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效率，促进公共资源有效合理配置，实现财政支出效益最大化。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法；
2. 公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督；
3. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果可清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（三）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据指标与项目效果的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效果设定分值，其中：决策 15 分、过程 15 分、产出 25 分、效果 45 分，然后在决策、过程、产出、效果设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。



绩效级别分为 4 个等级：（1）综合得分 90（含）-100 分：优；（2）综合得分 80（含）-90 分：良；（3）综合得分 60（含）-80 分：中；（4）综合得分 60 分以下：差。具体指标体系详见后附表。

（四）绩效评价方法

本次绩效评价小组通过听取项目情况的汇报、检查核对项目资金预算资料、项目立项文件以及项目合同招标、实施、结算等项目的执行资料，项目收支明细账及原始凭证等财务资料；收集、整理、分析评价基础资料和数据；对项目实施情况进行现场查看及发放调查问卷等方法开展绩效评价工作。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

该项目投资估算 240.2 万元，经西工区财政评审后投资 162.27 万元，资金来源为省市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

截止 2024 年 10 月 31 日，已实际到位资金 96.4 万元，全部用于支付工程施工费用。

2. 项目资金使用情况分析

该项目资金均为省市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。截止 2024 年 10 月 31 日，项目资金共支付 96.4 万元，全部为施工费，设计费和监理费尚未支付。施工费因结算审计结果未出，剩余资金在该工程审计结算完成后按照合同约定支付。

3. 项目资金管理情况分析

为了充分发挥财政资金作用，做到合理使用和节约资金，提高资金使用效益，支付范围、流程符合规定。资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算规范。在款项支付方面严格遵守有关支付要求和程序，项目资金直接拨付给承建单位。



（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

2022年2月8日，根据社区“4+2”工作法，王村沟社区支部委员会提议实施6、8、9组安全饮水项目；2022年2月9日，项目通过社区“两委”班子会商议；2022年2月10日，通过社区党员大会审议；2022年2月11日，通过村民代表会议决议；2022年2月12日，6、8、9组安全饮水项目决议内容公示，2022年2月13日，实施结果公示。

2022年2月8日，洛阳市西工区政府审批通过了洛阳市西工区红山街道办事处关于办理红山街道王村沟6、8、9组安全饮水建设项目立项、评审等相关手续的请示。

2022年8月31日，洛阳市西工区发展和改革委员会《关于红山街道王村沟6、8、9组安全饮水建设项目可行性研究报告的批复（西发改审批〔2022〕20号）》同意实施该项目，并以此为据办理相关手续。

2022年11月16日，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，洛阳市西工区红山街道办事处委托中乐信国际工程管理有限公司发布“红山街道王村沟6、8、9组安全饮水建设项目竞争性磋商公告”，2022年12月14日，在洛阳市公共资源交易中心评标十室进行竞争性磋商，同日发布成交结果公告。

2023年2月28日，洛阳市西工区红山街道办事处依据中标通知书与中标单位签订了项目施工合同。2023年3月1日开工，2023年3月25日竣工。

2023年3月31日，项目竣工后施工单位提出竣工验收申请，红山街道办事处组织监理单位（河南宏业建设管理股份有限公司）及施工单位（河南华国建筑工程有限公司）对整个项目进行竣工验收，验收组认为项目已按施工合同要求完成，符合有关标准的规定，同意验收，验收结果：合格。

2. 项目管理情况分析

红山街道王村沟6、8、9组安全饮水建设项目严格按照相关规定，成立项



目管理领导小组，组长统筹全局，对整个项目实施进行安排、分工、督促、监管，副组长负责具体工作，明确责任，合理分工，密切协作，督促项目各项工作的有效实施。对整个施工过程实时监管，发现问题及时汇报给组长，找出解决方案后及时解决问题，确保项目按照计划有序进行。项目竣工后项目实施单位组织监理单位、施工单位进行了验收，各项目参与单位紧密配合，各尽其责，使项目建设各项工作稳步推进。

项目资金全部为省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金均用于项目建设。项目的实际支出符合财经法规和财务管理规定，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算规范。项目目前还未完成结算审计。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

该项目计划投资 240.2 万元，根据投资评审报告（海天西工财审预字[2022]27 号）项目预算金额 162.27 万元，因最终结算审计结果未出，项目的经济性无法做出评价。

2. 项目的效率性分析

红山街道王村沟 6、8、9 组安全饮水建设项目于 2023 年 3 月 1 日开工建设，2023 年 3 月 25 日竣工，未超过计划工期。

2023 年 3 月 31 日，洛阳市西工区红山街道办事处、河南华固建筑工程有限公司、河南宏业建设管理股份有限公司对该项目进行了验收，经实地核实，项目基本符合设计要求，工程质量合格。

3. 项目的效益性分析

红山街道王村沟 6、8、9 组安全饮水建设项目财政支出资金使用合理，质量符合要求，整体满足项目施工日历天要求。该项目实施完成，改善了群众吃水问题，保障了吃水安全，提高了群众生活质量及幸福感。



五、综合评价情况及评价结论

该项目工程质量经验收合格，安全饮水项目已投入使用，公众满意度较高；资金使用规范；成本控制情况有待根据工程结算审计结果进行认定；项目实施过程有待加强。

评价中采用现场调查法、目标任务法、对比分析法等方法相结合，经评定，本项目综合得分为 90 分，绩效等级为优。

六、存在的问题和建议

（一）项目实施过程以下方面不规范

1. 合同签订不及时

2022 年 12 月 14 日，该项目在河南省政府采购网上发布成交公告，公告日即为成交通知书领取日，2023 年 2 月 28 日，洛阳市西工区红山街道办事处与中标人河南华固建筑工程有限公司签订了工程施工合同。依据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十九条“采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。”

2. 未按合同约定及时付款

项目建设单位与施工方河南华固建筑工程有限公司签订的工程施工合同，合同约定“工程按进度付款，施工设备进场后，购买主要材料，付工程款 30%，工程竣工试水后再付工程款 50%，工程验收后以区审计部门审计实际工程量为结算依据，付剩余工程款，工程质保金为 3%。”。截止到绩效评价日，累计付款 96.4 万元，占合同总金额的 60.00%，不符合合同约定的付款进度。与监理单位重庆同丰工程管理咨询有限公司签订的合同约定：待咨询成果文件完成后 5 日内一次性付清；与洛阳规划建筑设计研究院签订的设计合同约定：图纸交付前全部付费完成。但截止到绩效评价日，均未见付款资料。

3. 验收程序不规范



2023年3月27日，洛阳市西工区红山街道办事处组织项目施工单位、监理单位进行项目验收，未见设计单位洛阳市规划建筑设计研究院有限公司参加，也未见设计单位在工程验收单上签字确认。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第6.0.6条规定：建设单位收到工程竣工验收报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。单位工程竣工验收时，设计单位应就工程质量是否符合施工图设计文件的要求予以确认。

建议项目建设严格按照基本建设程序进行，是基本建设全过程中各项工作必须遵循的先后顺序，是从事建设工作的各有关部门和人员都必须严格遵守的原则，是项目建设得以顺利进行的内置程序。建议项目实施单位严格按照流程进行，项目人员同时要学习相关的政策文件规定，提高自身素质，保证项目建设按政策规定合规、高效地进行。

（二）事前绩效评估程序滞后

2022年8月31日，洛阳市西工区发展和改革委员会对该项目可行性研究报告进行了批复，但2022年11月该项目才进行了事前绩效评估，晚于发改委批复时间。

建议项目建设单位进一步加强绩效管理工作。事前绩效评估程序应设置包括数量、质量、时效、成本以及社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等具体的绩效指标，来对项目的可行性、必要性、经济性进行评价。建议项目实施单位加强组织领导，从源头上提升各部门、各项目实施单位对预算绩效管理的认识，强化绩效自评工作的指导、监督，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

七、其他需说明的问题

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料并进行大量文献查阅的前提下，结合应有的职业判断做出可靠的评价结论。



附表

红山街道王村沟 6、8、9 组安全饮水建设项目绩效评价指标表

指标层次及名称			指 标 解 释	评价标准	得 分
一级指标	二级指标	三级指标			
决策 (15分)	项目投入 (8分)	项目立项规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	全部符合，得 3 分；符合其中两项，得 2 分；符合其中一项，得 1 分；符合一项以下，得 0 分。	2
		绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合，得 3 分；符合其中三项，得 2 分；符合其中两项，得 1 分；符合其中一项或以下，得 0 分	3
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合，得 2 分；符合其中三项，得 1.5 分；符合其中两项，得 1 分；符合其中一项，得 0.5 分；符合一项以下，得 0 分。	2
	资金落实 (7分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率≥90%时，得分 4 分；90%>资金到位率≥80% 时，得分 3 分；80%>资金到位率≥70% 时，得分 2 分；70%>资金到位率≥60% 时，得分 1 分；资金到位率<60%时，得分 0 分。	1
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	到位及时率≥90%时，得 3 分；90%>到位及时率≥80 时，得 2 分；80%>到位及时率≥70%时，得 1 分；到位及时率<70%时，得 0 分	1



洛阳天诚会计师事务所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛阳市八一南路中基大厦七楼
电话：0379-63269097
www.lytianchengshiwusuo.com

指标层次及名称			指标解释	评价标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
过程 指标 (15分)	业务 管理 (9分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评分要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	每满足1项得1.5分。	3
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、结算审核报告等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	全部符合，得4分；符合其中三项，得3分；符合其中两项，得2分；符合其中一项，得1分；符合一项以下，得0分。	2
		项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	全部符合，得2分；符合其中一项，得1分；符合一项以下，得0分。	2
	财务 管理 (6分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理方法；②项目资金管理方法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合，得2分；符合其中一项，得1分；符合一项以下，得0分。	2
		资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理程序以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合，得2分；符合其中四项，得1.5分；符合其中三项，得1分；符合其中两项，得0.5分；符合其中一项，得1分；符合一项以下，得0分。	2



洛陽天誠會計師事務所
LUOYANG TOPCHINA CPA LTD

地址：洛陽市八一南路中基大廈七樓
電話：0379-63269097
www.lytianchengshiweisuo.com

指标层次及名称			指标解释	评价标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合，得2分；符合其中一项，得1分；符合一项以下，得0分。	2
	数量指标 (10分)	完成数量 (10分)	项目产出数量是否达到预期目标。	对照项目批复建设内容，全部完成的得10分，完成一半以下的得0分，其余情况酌情给分。	10
产出指标 (25分)	质量指标 (5分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	质量达标率≥85%时，得5分；85%>质量达标率≥60%时，得3分；质量达标率<60%时，得0分。	5
	时效指标 (5分)	完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%	完成及时率≤10%时，得5分；10%<完成及时率≤15%时，得3分；15%<完成及时率≤20%时，得2分；20%<完成及时率≤25%时，得1分；25%<完成及时率时，得0分。	5
	成本指标 (5分)	控制工程成本不超预算 (5分)	项目支出是否不超预算。	不超预算，得5分；超预算，得0分	5
效益指标 (45分)	社会效益 (10分)	解决123户430名居民饮水问题 (10分)	项目的实施对群众安全饮水的提升或改善程度。	项目产生了社会综合效益，得10分；否则酌情给分。	8



指标层次及名称			指标解释	评价标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
	生态效益 (10分)	无空气污染、无水污染 (10分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	项目实施过程对生态环境产生较小的负面影响，项目实施后生态效益显著，得10分，否则酌情给分。	10
	可持续影响指标 (7分)	设备设施管护制度健全性 (7分)	反映和考核项目建成后管护制度建设情况。	项目建成后有较完善的管理维护制度，得7分，没有相关管理制度，得0分，其他情况酌情给分。	7
	可持续影响指标 (8分)	设备设施管护质量 (8分)	反映和考核项目建成后的管护水平。	项目建成后按相关管理制度进行维护，得8分，未维护得0分，其他情况酌情给分。	8
	社会满意度 (10分)	社会公众满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意度 $\geq 90\%$ 以上属于满意，得10分； $90\% > \text{满意度} \geq 70\%$ ，属于基本满意，得8分； $70\% > \text{满意度} \geq 60\%$ ，得6分；满意度小于60%，得0分。	10
	合计	100分			90

红山街道王村沟村6、8、9组安全饮水建设项目

绩效评价问卷调查表

- 1、您家庭日常用水的重要来源是 (B)
A、自来水 B、机井水 C、地表水 D、纯净水
- 2、您所在的村组供水有保证吗? (B)
A、有保证 B、无保证 C、不知道
- 3、您家饮用水的水质如何? D
A、无色透明无杂质 B、有明显颜色 C、有杂质
- 4、您认为您家饮用水水量保障怎么样? A
A、充足 B、较充足 C、一般 D、不充足
- 5、您认为供水设施后期维护情况怎么样? D
A. 及时维护并提前通知维修停水时间 B. 及时维护,但不通知停水时间 C. 出现问题维护响应时间过长 D. 出现问题不清楚反映渠道
- 6、您对目前饮用水水价的满意程度:
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意
- 7、您对农村饮水安全工程的总体满意程度? A
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意
- 8、您认为目前的农村饮水安全工程还需要改进和提升的地方有哪些? 请您提出具体的完善建议和宝贵意见

无

调查时间: 2024.11.14

红山街道王村沟村 6、8、9 组安全饮水建设项目

绩效评价问卷调查表

- 1、您家庭日常用水的重要来源是 (A)
A、自来水 B、机井水 C、地表水 D、纯净水
- 2、您所在的村组供水有保证吗? (A)
A、有保证 B、无保证 C、不知道
- 3、您家饮用水的水质如何? A
A、无色透明无杂质 B、有明显颜色 C、有杂质
- 4、您认为您家饮用水水量保障怎么样? B
A、充足 B、较充足 C、一般 D、不充足
- 5、您认为供水设施后期维护情况怎么样? A
A. 及时维护并提前通知维修停水时间 B. 及时维护,但不通知停水时间 C. 出现问题维护响应时间过长 D. 出现问题不清楚反映渠道
- 6、您对目前饮用水水价的满意程度: B
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意
- 7、您对农村饮水安全工程的总体满意程度? B
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意
- 8、您认为目前的农村饮水安全工程还需要改进和提升的地方有哪些? 请您提出具体的完善建议和宝贵意见

无.

调查时间: 2024.11.14

红山街道王村沟村6、8、9组安全饮水建设项目

绩效评价问卷调查表

- 1、您家庭日常用水的重要来源是 (A)
A、自来水 B、机井水 C、地表水 D、纯净水
- 2、您所在的村组供水有保证吗? (A)
A、有保证 B、无保证 C、不知道
- 3、您家饮用水的水质如何?
☒ A、无色透明无杂质 B、有明显颜色 C、有杂质
- 4、您认为您家饮用水水量保障怎么样?
☒ A、充足 B、较充足 C、一般 D、不充足
- 5、您认为供水设施后期维护情况怎么样?
☒ A、及时维护并提前通知维修停水时间 B、及时维护,但不通知停水时间 C、出现问题维护响应时间过长 D、出现问题不清楚反映渠道
- 6、您对目前饮用水水价的满意程度:
A、非常满意 ☒ B、比较满意 C、基本满意 D、不太满意
- 7、您对农村饮水安全工程的总体满意程度?
A、非常满意 B、☒ 比较满意 C、基本满意 D、不太满意
- 8、您认为目前的农村饮水安全工程还需要改进和提升的地方有哪些? 请您提出具体的完善建议和宝贵意见

元

调查时间: 2024.11.14

红山街道王村沟村 6、8、9 组安全饮水建设项目
绩效评价问卷调查表

- 1、您家庭日常用水的重要来源是 ()
A、自来水 ☒ B、机井水 C、地表水 D、纯净水
- 2、您所在的村组供水有保证吗？ ()
☒ A、有保证 B、无保证 C、不知道
- 3、您家饮用水的水质如何？
☒ A、无色透明无杂质 B、有明显颜色 C、有杂质
- 4、您认为您家饮用水水量保障怎么样？
☒ A、充足 B、较充足 C、一般 D、不充足
- 5、您认为供水设施后期维护情况怎么样？
☒ A、及时维护并提前通知维修停水时间 B、及时维护，但不通知停水时间 C、出现问题维护响应时间过长 D、出现问题不清楚反映渠道
- 6、您对目前饮用水水价的满意程度：
☒ A、非常满意 B、比较满意 C、基本满意 D、不太满意
- 7、您对农村饮水安全工程的总体满意程度？
☒ A、非常满意 B、比较满意 C、基本满意 D、不太满意
- 8、您认为目前的农村饮水安全工程还需要改进和提升的地方有哪些？请您提出具体的完善建议和宝贵意见

无

调查时间：2024.11.14.

红山街道王村沟村 6、8、9 组安全饮水建设项目

绩效评价问卷调查表

- 1、您家庭日常用水的重要来源是 (A)
A、☒ 自来水 B、机井水 C、地表水 D、纯净水
- 2、您所在的村组供水有保证吗? (A)
A、☒ 有保证 B、无保证 C、不知道
- 3、您家饮用水的水质如何? A
A、无色透明无杂质 B、有明显颜色 C、有杂质
- 4、您认为您家饮用水水量保障怎么样? A
A、充足 B、较充足 C、一般 D、不充足
- 5、您认为供水设施后期维护情况怎么样? A
A. 及时维护并提前通知维修停水时间 B. 及时维护, 但不通知停水时间 C. 出现问题维护响应时间过长 D. 出现问题不清楚反映渠道
- 6、您对目前饮用水水价的满意程度: B
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意
- 7、您对农村饮水安全工程的总体满意程度? B
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意
- 8、您认为目前的农村饮水安全工程还需要改进和提升的地方有哪些? 请您提出具体的完善建议和宝贵意见

无

调查时间: 2024.11.14

红山街道王村沟村 6、8、9 组安全饮水建设项目

绩效评价问卷调查表

1、您家庭日常用水的重要来源是 (A)

A、自来水 B、机井水 C、地表水 D、纯净水

2、您所在的村组供水有保证吗? (A)

A、有保证 B、无保证 C、不知道

3、您家饮用水的水质如何? A

A、无色透明无杂质 B、有明显颜色 C、有杂质

4、您认为您家饮用水水量保障怎么样? B

A、充足 B、较充足 C、一般 D、不充足

5、您认为供水设施后期维护情况怎么样? A

A. 及时维护并提前通知维修停水时间 B. 及时维护,但不通知停水时间 C. 出现问题维护响应时间过长 D. 出现问题不清楚反映渠道

6、您对目前饮用水水价的满意程度: B

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意

7、您对农村饮水安全工程的总体满意程度? B

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意

8、您认为目前的农村饮水安全工程还需要改进和提升的地方有哪些? 请您提出具体的完善建议和宝贵意见

无.

调查时间: 2024.11.14

红山街道王村沟村6、8、9组安全饮水建设项目

绩效评价问卷调查表

- 1、您家庭日常用水的重要来源是（ A ）
A、自来水 B、机井水 C、地表水 D、纯净水
- 2、您所在的村组供水有保证吗？（ A ）
A、有保证 B、无保证 C、不知道
- 3、您家饮用水的水质如何？
☒ A、无色透明无杂质 B、有明显颜色 C、有杂质
- 4、您认为您家饮用水水量保障怎么样？
☒ A、充足 B、较充足 C、一般 D、不充足
- 5、您认为供水设施后期维护情况怎么样？
☒ A、及时维护并提前通知维修停水时间 B、及时维护，但不通知停水时间 C、出现问题维护响应时间过长 D、出现问题不清楚反映渠道
- 6、您对目前饮用水水价的满意程度：
A、非常满意 ☒ B、比较满意 C、基本满意 D、不太满意
- 7、您对农村饮水安全工程的总体满意程度？
A、非常满意 ☒ B、比较满意 C、基本满意 D、不太满意
- 8、您认为目前的农村饮水安全工程还需要改进和提升的地方有哪些？请您提出具体的完善建议和宝贵意见

元

调查时间： 2024.11.14

红山街道王村沟村6、8、9组安全饮水建设项目

绩效评价问卷调查表

- 1、您家庭日常用水的重要来源是 ()
A、自来水 ☒ B、机井水 C、地表水 D、纯净水
- 2、您所在的村组供水有保证吗? ()
☒ A、有保证 B、无保证 C、不知道
- 3、您家饮用水的水质如何?
☒ A、无色透明无杂质 B、有明显颜色 C、有杂质
- 4、您认为您家饮用水水量保障怎么样?
☒ A、充足 B、较充足 C、一般 D、不充足
- 5、您认为供水设施后期维护情况怎么样?
☒ A、及时维护并提前通知维修停水时间 B、及时维护,但不通知停水时间 C、出现问题维护响应时间过长 D、出现问题不清楚反映渠道
- 6、您对目前饮用水水价的满意程度:
☒ A、非常满意 B、比较满意 C、基本满意 D、不太满意
- 7、您对农村饮水安全工程的总体满意程度?
☒ A、非常满意 B、比较满意 C、基本满意 D、不太满意
- 8、您认为目前的农村饮水安全工程还需要改进和提升的地方有哪些? 请您提出具体的完善建议和宝贵意见

无

调查时间: 2024.11.14.

红山街道王村沟村 6、8、9 组安全饮水建设项目

绩效评价问卷调查表

1、您家庭日常用水的重要来源是 ()

A、自来水 ☒ B、机井水 C、地表水 D、纯净水

2、您所在的村组供水有保证吗? ()

☒ A、有保证 B、无保证 C、不知道

3、您家饮用水的水质如何?

☒ A、无色透明无杂质 B、有明显颜色 C、有杂质

4、您认为您家饮用水水量保障怎么样?

☒ A、充足 B、较充足 C、一般 D、不充足

5、您认为供水设施后期维护情况怎么样?

☒ A、及时维护并提前通知维修停水时间 B、及时维护,但不通知停水时间 C、出现问题维护响应时间过长 D、出现问题不清楚反映渠道

6、您对目前饮用水水价的满意程度:

☒ A、非常满意 B、比较满意 C、基本满意 D、不太满意

7、您对农村饮水安全工程的总体满意程度?

☒ A、非常满意 B、比较满意 C、基本满意 D、不太满意

8、您认为目前的农村饮水安全工程还需要改进和提升的地方有哪些? 请您提出具体的完善建议和宝贵意见

无

调查时间: 2024.11.14

红山街道王村沟村 6、8、9 组安全饮水建设项目

绩效评价问卷调查表

1、您家庭日常用水的重要来源是 (A)

A、自来水 B、机井水 C、地表水 D、纯净水

2、您所在的村组供水有保证吗? (B)

A、有保证 B、无保证 C、不知道

3、您家饮用水的水质如何? B

A、无色透明无杂质 B、有明显颜色 C、有杂质

4、您认为您家饮用水水量保障怎么样? A

A、充足 B、较充足 C、一般 D、不充足

5、您认为供水设施后期维护情况怎么样?

A. 及时维护并提前通知维修停水时间 B. 及时维护, 但不通知停水时间 C. 出现问题维护响应时间过长 D. 出现问题不清楚反映渠道

6、您对目前饮用水水价的满意程度:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意

7、您对农村饮水安全工程的总体满意程度?

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意

8、您认为目前的农村饮水安全工程还需要改进和提升的地方有哪些? 请您提出具体的完善建议和宝贵意见

无

调查时间: 2024.11.14



206564

营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91410300171073271K

名称 洛阳天诚会计师事务所有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)


成立日期 1999年12月13日

法定代表人 何宝峰

营业期限 长期

经营范围 审计, 注册资金验证, 司法会计鉴定、财务咨询服务, 业务培训, 代理记账与纳税申报。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 洛阳市西工区八一南路5号中基大厦



登记机关

2020年10月28日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0009909

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇〇〇年十一月十二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 洛阳天诚会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

何宝峰

洛阳市西工区八一南路中基大厦

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 41030005

批准执业文号: 豫财会协字(1999) 116号

批准执业日期: 1999年11月25日